【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

整理番号	橋梁名	道路種別	路線名	市町村名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	対策の内容・時期									
									H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
1	南川又橋	その他村道	川又線1号	北相木村	23.10	S46	39	H18							橋台・地覆補修			
2	栃原橋	その他村道	栃原日影線	北相木村	22.53	S59	26	H18										
3	通岩日影橋	その他村道	通岩日影線5号	北相木村	22.24	H1	21	H18										
4	京の岩日影橋	その他村道	京の岩日影線1号	北相木村	22.60	S46	39	H18			伸縮継手・支承更新							
5	京の岩橋	その他村道	京の岩日影線5号	北相木村	17.47	S53	32	H18							床版補修・排水装置設置			
6	ぬくぎ橋	その他村道	跡芝線1号	北相木村	27.38	S53	32	H18										
7	平向橋	その他村道	泥平線4号	北相木村	20.20	S48	37	H18		橋台補修								
8	鳩岩橋	村道2級	牛落線	北相木村	20.00	S46	39	H18	支承補修									
9	古宮橋	村道1級	大平線1号	北相木村	15.55	H15	7	H18										
10	坂下橋	その他村道	馬場線1号	北相木村	18.00	S51	34	H18										
11	向平橋	その他村道	向平線1号	北相木村	23.80	S45	40	H18										
12	御門橋	その他村道	ほと沢線1号	北相木村	31.31	S50	35	H18					次回点検		Co桁・橋脚補修			次回点検
13	前田橋	その他村道	下の段線1号	北相木村	23.43	S48	37	H18		鋼桁塗装・橋台補修								
14	十郎橋	その他村道	十郎線1号	北相木村	23.64	S47	38	H18					鋼桁塗装・グレーチング床版補修					
15	山口橋	その他村道	底水線	北相木村	20.61	S42	43	H18										
16	隠畑橋	その他村道	隠畑線	北相木村	21.20	S48	37	H18								鋼桁塗装		
17	御座橋	その他村道	下新井箱瀬線	北相木村	23.88	S36	49	H18		Co桁・橋脚補修								
18	大桑橋	その他村道	黒岩線	北相木村	24.40	S50	35	H18	床版・橋台補修、鋼桁塗装									
19	三寸木橋	その他村道	三寸木線	北相木村	15.65	S53	32	H18						床版補修				
20	日向橋	その他村道	下新井日向線	北相木村	18.67	S49	36	H18			Co桁補修							
21	白岩向橋	その他村道	加和志線1号	北相木村	13.40	S49	36	H18						床版補修・鋼桁塗装				
22	上白岩橋	その他村道	白岩向線5号	北相木村	10.95	不明	－	H18						Co桁、床版補修・橋台補修				
31	白岩橋	その他村道	木次原線1号	北相木村	10.50	S58	27	H18					プレテン桁補修					
33	大鰭橋	その他村道	大鰭線	北相木村	43.00	H9	13	H18										
	合計24橋																	
今後の修繕・架替え事業費（百万円）：H21～H30　計　　万円																		